

Beste omwonende,

Met deze nieuwsbrief proberen wij u zo goed mogelijk te informeren over de werkzaamheden die de komende weken uitgevoerd gaan worden bij het Hulstkamp gebouw. Zoals in de vorige nieuwsbrief is aangekondigd vindt u onderaan de nieuwe datum voor het plaatsen van de grote torenkraan.

Onderstaande planning is de voorlopige planning. Houd er rekening mee dat deze planning te allen tijde kan veranderen door bijvoorbeeld externe invloeden zoals het weer.

4 MEI T/M 22 MEI

In deze weken gaan wij de boorpalen aanbrengen en dit duurt naar verwachting ongeveer 4 weken. Aan het begin van deze periode wordt de boorstelling aangevoerd, om de palen die het gebouw moeten dragen aan te brengen. Er zal regelmatig aanvoer zijn van stalen buizen.

Verkeershinder: **

Geluid: *

Uitlaatdamp: *

25 MEI T/M 3 JULI

De constructie van de keldervloer wordt in deze periode aangebracht. Voor de werkzaamheden zal er regelmatig (2 à 3 keer per week) vrachtverkeer zijn voor de levering van bewapening.

Als al het bouwstaal is aangebracht, wordt het beton gestort. Op deze dag zal er zeer veel vrachtverkeer plaats vinden. De Burgemeester Hoffmanstraat wordt hiervoor van huisnr. 4 tot huisnr. 16 afgezet. De directe buurtbewoners ontvangen ongeveer één week van te voren een brief in de brievenbus met de exacte datum.

Verkeershinder: ***

Geluid: *

Uitlaatdamp *

8 JUNI T/M 10 JUNI

Op deze dagen wordt de torenkraan opgebouwd. Hiervoor dient de Burgemeester Hoffmanstraat gedeeltelijk afgesloten te worden. De straat wordt afgesloten ter hoogte van Burgemeester Hoffmanstraat huisnr. 16 tot aan de kruising Burgemeester Hoffmanstraat/Thorbeckestraat.

Naast de gedeeltelijk wegafsluiting zal er regelmatig aanvoer zijn van de verschillende kraan onderdelen.

Verkeershinder: ****

Geluid: **

Uitlaatdamp: **

Overlast indicatie

- **** veel overlast
- *** tijdelijke overlast
- ** geringe overlast
- * weinig tot geen overlast