

Beste omwonende,

Met deze nieuwsbrief proberen wij u zo goed mogelijk te informeren over de werkzaamheden die de komende weken uitgevoerd gaan worden bij het Hulstkamp gebouw.

Onderstaande planning is de voorlopige planning. Houd er rekening mee dat deze planning te allen tijde kan veranderen door bijvoorbeeld externe invloeden zoals het weer.

In de komende weken worden er veel verschillende werkzaamheden uitgevoerd, die elk hun eigen overlast indicatie hebben. Om dit zo duidelijk mogelijk voor u in beeld te brengen hebben we onderstaand overzicht gemaakt.

Burgemeester Hoffmanstraat				
Datum	Werkzaamheden	Verkeers hinder	Geluid	Uitlaatdamp
29-6 t/m 3-7	Plaatsen hollewanden	***	*	**
6-7 t/m 10-7	Zandblazer voor damwanden	*	***	*
13-7 t/m 17-7	Damwanden verwijderen	***	**	**
6-7 t/m 17-7	Verschillende betonstortingen	***	*	**
20-7 t/m 24-7	Plaatsen prefabwanden	***	*	*
27-7 t/m 31-7	Plaatsen breedplaten	***	*	*

Maaskade				
Datum	Werkzaamheden	Verkeers hinder	Geluid	Uitlaatdamp
6-7 t/m 10-7	Gereed maken boorpalen	*	***	*
13-7 t/m 17-7	Damwanden plaatsen	*	***	*
20-7 t/m 31-7	Ontgraven bouwput	***	***	**
27-7 t/m 31-7	Werkvloer storten	***	**	**

Overlast indicatie

- **** veel overlast
- *** tijdelijke overlast
- ** geringe overlast
- * weinig tot geen overlast

De bouwplaats zal in verband met de bouwvakantie tussen 3 augustus en 14 augustus gesloten zijn.