

Beste omwonende,

Met deze nieuwsbrief proberen wij u zo goed mogelijk te informeren over de werkzaamheden die de komende weken uitgevoerd gaan worden bij het Hulstkamp gebouw.

Onderstaande planning is de voorlopige planning. Houd er rekening mee dat deze planning te allen tijde kan veranderen door bijvoorbeeld externe invloeden zoals het weer.

De bouwvak is afgelopen en het werk is weer hervat. Voor de komende weken staan er weer verschillende werkzaamheden op de planning. In onderstaand overzicht kunt u de belangrijkste activiteiten terug vinden met de daarbij behorende indicatie hebben.

Burgemeester Hoffmanstraat				
Datum	Werkzaamheden	Verkeers hinder	Geluid	Uitlaat-damp
26-8 t/m 28-8	Plaatsen prefabwanden	***	*	*
2 september	Plaatsen breedplaten	***	*	*
4-9 en 23-9	Prefab balkon aanbrengen	***	*	*
8-9 en 25-9	Levering prefab trappenhuis	***	*	*
10-9 en 29-9	Beton storten	***	*	**
17-9 en 6-10	Galerijplaten aanbrengen	***	*	*

Maaskade				
Datum	Werkzaamheden	Verkeers hinder	Geluid	Uitlaat-damp
26-8 t/m 7-9	Wanden aanbrengen	**	*	*
7-9	Beton storten wanden	***	*	**
23-9	Beton storten helling	***	*	**
24-9	Stempelraam verwijderen	****	*	**
25-9 t/m 28-9	Grondwerk aanbrengen	***	*	**
29-9 t/m 1-10	Damwanden trekken	****	**	**
2-10 t/m 13-10	Aanbrengen vloer	***	*	**
13-10	Begane vloer afstorten	***	*	**

Overlast indicatie

- **** veel overlast
- *** tijdelijke overlast
- ** geringe overlast
- * weinig tot geen overlast