

Beste omwonende,

Met deze nieuwsbrief proberen wij u zo goed mogelijk te informeren over de werkzaamheden die de komende weken uitgevoerd gaan worden bij het Hulstkamp gebouw.

De planning is ten op zichte van de vorige nieuwsbrief enigszins verschoven. Zo zal de plaatsing van de grote toren kraan, oorspronkelijk gepland van 19 tot en met 25 mei, op een later moment plaats vinden. De nieuwe datum zullen wij in de nieuwsbrief van mei aan u laten weten.

## 2 MAART T/M 17 APRIL

In deze periode bestaan de werkzaamheden vooral uit het ontgraven van de bouwkuip en het aanbrengen van het zandcunet. Dit levert veel vrachtverkeer door de straat op.

Na het voltooien van het zandcunet en het afvoeren van puin en grond gaan wij een werkvloer van beton toepassen. Hiervoor zal de straat op donderdag 9 april en vrijdag 10 april (week 15) afgezet moeten worden. *Dit is een week later dan oorspronkelijk gepland.*

Verkeershinder: \*\*\*

Geluid: \*\*

Uitlaatdamp: \*

## 20 APRIL T/M 15 MEI

In deze weken gaan wij de boorpalen aanbrengen en dit duurt naar verwachting ongeveer 4 weken. Aan het begin van deze periode wordt de boorstelling aangevoerd, om de palen die het gebouw moeten dragen aan te brengen. Er zal regelmatig aanvoer zijn van stalen buizen.

Verkeershinder: \*\*

Geluid: \*

Uitlaatdamp: \*

## 18 MEI T/M 5 JUNI

De constructie van de keldervloer wordt in deze periode aangebracht. Voor de werkzaamheden zal er regelmatig (2 à 3 keer per week) vrachtverkeer zijn voor de levering van bewapening.

Als al het bouwstaal is aangebracht, wordt het beton gestort. Op deze dag zal er zeer veel vrachtverkeer plaats vinden. De Burgemeester Hoffmanstraat wordt hiervoor van huisnr. 4 tot huisnr. 16 afgezet. De directe buurtbewoners ontvangen ongeveer één week van te voren een brief in de brievenbus met de exacte datum.

Verkeershinder: \*\*\*

Geluid: \*

Uitlaatdamp \*

### Overlast indicatie

- \*\*\*\* veel overlast
- \*\*\* tijdelijke overlast
- \*\* geringe overlast
- \* weinig tot geen overlast